

RESUMO DAS OBRAS



CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	VALOR TOTAL	MEDIDO	BM	DATA	SALDO
248/2023	TLS ENGENHARIA	30.803.865/0001-57	LOTE 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOZARLÂNDIA	R\$ 1.613.566,80	R\$ 944.818,43	19	02/10/2024	R\$ 668.748,37
248/2023	TLS ENGENHARIA	30.803.865/0001-57	LOTE 2 - REFORMA COBERTURA E FACHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOZARLÂNDIA	R\$ 330.993,79	R\$ 330.993,79	8	16/07/2024	R\$ -
291/2022	TLS ENGENHARIA	30.803.865/0001-57	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIANA 3º ETAPA	R\$ 628.249,42	R\$ 269.432,18	5	13/08/2024	R\$ 358.817,24
088/2022	TLS ENGENHARIA	30.803.865/0001-57	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO FERREIRA PINTO	R\$ 1.275.033,29	R\$ 1.189.797,47	12	19/06/2024	R\$ 85.235,82
028/2020	MARCELO CARILLI FERREIRA ME	26.475.797/0001-77	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL DE MOZARLÂNDIA-GOIÁS - CAIXA	R\$ 482.496,36	R\$ 381.052,89	5	01/08/2024	R\$ 101.443,47
033/2020	MARCELO CARILLI FERREIRA ME	26.475.797/0001-77	REVITALIZAÇÃO ORLA DO LAGO ETAPA I - CAIXA	R\$ 328.033,64	R\$ 268.633,57	4	01/06/2023	R\$ 59.400,07
026/2024	BWS PRIME ENGENHARIA LTDA	42.113.187/0001-43	LOTE 1 - ESCOLA MUNICIPAL CHAGAS GUEDES - COBERTURA	R\$ 257.539,62	R\$ 205.744,78	2	19/07/2024	R\$ 51.794,84
026/2024	BWS PRIME ENGENHARIA LTDA	42.113.187/0001-43	LOTE 2 - ESCOLA MUNICIPAL CHAGAS GUEDES - REFORMA E AMPLIAÇÃO	R\$ 1.434.112,10	R\$ -			R\$ 1.434.112,10
273/2023	MRL CONSTRUTORA LTDA	26.791.812/0001-96	PRAÇA NO SETOR NOVA MOZARLANDIA	R\$ 288.623,59	R\$ 155.013,72	4	19/09/2024	R\$ 133.609,87
020/2024	CABRAL MELO ENGENHARIA LTDA	12.423.002/0001-72	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA GOIÁS E DIVERSAS DO SETOR SANTA MÔNICA	R\$ 453.750,20	R\$ 140.768,69	1	03/10/2024	R\$ 312.981,51
027/2024	CONSTRUTORA ALVES LIMA LTDA	36.475.702/0001-79	DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DO SETOR VILA BRASIL – AVENIDA BERNARDO SAYÃO	R\$ 309.151,71				R\$ 309.151,71
017/2024	CONSTRUTORA ALVES LIMA LTDA	36.475.702/0001-79	PAVIMENTAÇÃO SETOR DOS LAGOS - CAIXA	R\$ 1.223.929,50				R\$ 1.223.929,50
109/2024	BORGES E BORGES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	10.540.335/0001-56	REFORMA E COBERTURA DA QUADRA - CAIXA	R\$ 580.000,00				R\$ 580.000,00
PROJETO FINALIZADO - INICIAR LICITAÇÃO			AMPLIAÇÃO DO ILPI	R\$ 333.592,84				R\$ -
PROJETO FINALIZADO - AGUARDANDO CAIXA			PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA CAIXA 2015	R\$ 268.908,57				R\$ -
ELABORAÇÃO DE PROJETO E APROVAÇÃO NA VISA			PSF SETOR DOS LAGOS	R\$ 1.800.000,00				R\$ -
ELABORAÇÃO DE PROJETO			CRECHE TIPO 1 - SETOR DOS LAGOA	R\$ 5.341.139,92				R\$ -
ELABORAÇÃO DE PROJETO			ESGOTO CAIXA	R\$ 32.843.790,21				R\$ -
TOTAL:				R\$ 50.205.891,42	R\$ 4.213.999,56			R\$ 5.404.460,32